

		Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Kommentar	
Rivearbeider/Grunn St Olav		Uke 20							
Fase	Overordnet fremdriftsplan								
1	Samspill, planlegging, befaringer av kontraktsarbeid	■	■	■					
2	Rigg og drift av kontrakt		■	■	■	■	■	Prosjektleder/Anleggsleder/Formann	
3	Montering av byggegjerde, porter, sikring		■						
4	Legge dødt teknisk som skal rives, montere byggestrøm		■ x					Teknisk entreprenør, Lyse	
5	Demontering av materialer for gjenbruk		■						
6	Miljøsanering innvendig riving inn til bærende konstruksjoner		■	■ x					
7	Riving av vinduer			■					
8	Riving av overbygget med maskin ned til dekke over kjelleretasje			■	■ x				
9	Frakobling VA			■	■			Skjer en gang i dette tidsrommet før spunt	
10	Forberedelser til spunt				■				
11	Spuntarbeider				■	■ x			
12	Grunnarbeider utlasting av masse					■	■ x		
13	Riving av kjeller etasje etter at spunt er etablert					■	■		
14	Singling av området, sluttoppyrdding						■ x		
15	Flytting av hus utføres av Faber bygg				■	■		Forberedende arbeider kan starte når som helst	
16	Riving av grunnmur på bolig som skal flyttes avtales tidspunkt med ny hovedentreprenør							Riving av grunnmur tar ca 1,5 uke. Oppstart avklares	
17	Transport av avfall og masse bort fra anleggsområdet		■	■	■	■	■	Lastebiler, el krok-biler.	